

UCHWAŁA Nr 248 / 6026 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 lipca 2013 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie dofinansowania dla projektu
pn. „Przebudowa obiektów Zespołu Szkół w Lubaczowie oraz zakup urządzeń
dydaktycznych do Centrum Kształcenia Ustawicznego”-
nr RPPK.05.01.00-18-090/08, realizowanego przez Powiat Lubaczowski
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013r. poz. 596), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) oraz uchwały nr 178/3243/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania z EFRR w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna (schemat B) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na zwiększenie dofinansowania z EFRR dla projektu pn. „Przebudowa obiektów Zespołu Szkół w Lubaczowie oraz zakup urządzeń dydaktycznych do Centrum Kształcenia Ustawicznego” - nr RPPK.05.01.00-18-090/08, realizowanego przez Powiat Lubaczowski o kwotę 273 783,60 zł oraz uznaje się kwotę zwiększonej wartości robót w wysokości 391 119,44 zł jako wydatki kwalifikowane projektu.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

J. Burek
Dr hab. inż. Jan Burek

UZASADNIENIE

Beneficjent Powiat Lubaczowski realizował w latach 2010 - 2012 projekt nr **RPPK.05.01.00-18-090/08** pn. „**Przebudowa obiektów Zespołu Szkół w Lubaczowie oraz zakup urządzeń dydaktycznych do Centrum Kształcenia Ustawicznego**”, w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna Schemat B – system oświaty RPO WP.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana dnia 10 listopada 2009 r. Na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, całkowita wartość projektu wynosiła **7 142 804,75 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **7 142 804,75 zł** (w tym roboty budowlane **6 243 256,06 zł**),
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **4 999 963,32 zł** (70,00% kwoty wydatków kwalifikowanych),
- 3) wkład własny – **2 142 841,43 zł**.

Do chwili obecnej umowa o dofinansowanie była dziesięciokrotnie aneksowana.

Wg ostatniego aneksu całkowita wartość projektu wynosi **6 172 802,93 zł**, w tym:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu | 5 573 633,58 zł , |
| 2) dofinansowanie ze środków EFRR | 3 901 543,50 zł , |
| 3) wkład własny | 1 672 090,08 zł , |
| 4) wydatki niekwalifikowane | 599 169,35 zł . |

Ze środków EFRR na rzecz projektu wypłacono kwotę **3 901 543,50 zł**.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym Beneficjent podpisał w dniu 30 marca 2010 r. umowę o roboty budowlane z Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o. ustalając wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości **5 004 064,97 zł**.

Dodać należy, iż w wyniku przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą kontroli ex-post dokumentów dot. udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego ww. postępowania przetargowego, została naliczona korekta finansowa za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokonano korekty finansowej w wydatkach kwalifikowanych w wysokości 208 049,91 zł od kwoty faktycznie wykonanych przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. robót, tj. 4 160 998,30 zł. W związku z tym zmniejszeniu uległo dofinansowanie z EFRR dla projektu o kwotę 145 634,94 zł.

Z uwagi na problemy z realizacją robót budowlanych przez ww. wykonawcę wynikające z ogłoszenia w dniu 15 lutego 2012 r. przez Sąd Rejonowy w Przemyślu

upadłości Lubaczowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Sp. z o.o., Powiat Lubaczowski w dniu 29 lutego 2012 r. wezwał Syndyka Masy Upadłości do rozliczenia w imieniu upadłego inwestycji i zwrotu placu budowy. Wartość robót wykonanych przez ww. spółkę ustalona została w wysokości **4 160 998,30 zł** (do zrealizowania pozostała wartość robót w wysokości **843 066,67 zł**)

W dniu 30 marca 2012 r. Beneficjent ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z zakończeniem inwestycji i w dniu 8 maja 2012 r. dokonano wyboru nowego wykonawcy firmy EUROBUD Sp. z o.o. z Bystrowic. Umowa z nowym wykonawcą podpisana została w dniu 21 maja 2012 r. Wartość robót odpowiadających pozostałemu do zrealizowania zakresowi projektu, wynikającemu z podpisanej umowy z ww. wykonawcą, ustalona została w wysokości **1 234 186,10 zł**.

W związku z tym, iż firma EUROBUD Sp. z o.o. wyceniła zakres pozostałych do wykonania robót budowlanych wyżej niż pierwotnie planowało Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. o kwotę **391 119,44 zł**, Beneficjent pismem z dnia 4 lutego 2013 r., znak ABR.2228-18-1/09/10, uzupełnionym pismem z dnia 28 lutego 2013 r, wystąpił z wnioskiem o zwiększenie kwoty dotacji przyznanej na realizację przedmiotowego projektu o **273 783,60 zł** i uznanie poniesionych wydatków w wysokości **391 119,44 zł** jako wydatki kwalifikowane projektu.


Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 224/5322/13 z dnia 17 kwietnia 2013r., wyraził wstępną zgodę na zwiększenie dofinansowania, warunkując ją tym, iż ostateczna decyzja zostanie podjęta po przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą kontroli prawidłowości procedur udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wyboru nowego wykonawcy, tj. firmy EUROBUD Sp. z o.o. z Bystrowic.

W wyniku weryfikacji ex-post przez Instytucję Zarządzającą procedur wyłonienia ww. wykonawcy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zaistniałą sytuację i wniosek Beneficjenta, Zarząd Województwa postanowił wyrazić zgodę na zwiększenie dofinansowania dla projektu ze środków EFRR o kwotę **273 783,60 zł** i uznać kwotę zwiększonej wartości robót w wysokości **391 119,44 zł** jako wydatki kwalifikowane projektu.

Uwzględniając powyższe, całkowita kwota dofinansowanie ze środków EFRR wynosi **4 175 327,10 zł**, a całkowite wydatki kwalifikowane - **5 964 753,02 zł**. Podkreślić należy, iż ustalona w ten sposób wysokość kosztów kwalifikowanych projektu oraz wartość dofinansowania są nadal niższe od kwot wynikających z zawartej w dniu 10 listopada 2009r. umowy o dofinansowanie określonych w oparciu o pierwotny wniosek o dofinansowanie.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Dr hab. inż. Jan Burek