

UCHWAŁA NR 295 / 7139 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 26 listopada 2013 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu
pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej
ResMAN - Etap II”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej
3 „Społeczeństwo informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) oraz Umowy nr UDA-RPPK.03.03.01-18-030/10-00 z dnia 29 grudnia 2010r.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zmianę terminów realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-030/10 pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II”, realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów.
2. Terminy, o których mowa w punkcie 1, zostają wydłużone w następujący sposób:
 - a) termin zakończenia rzeczowego – do dnia 30 czerwca 2015r.
 - b) termin zakończenia finansowego – do dnia 30 lipca 2015r.
 - c) termin złożenia wniosku o płatność końcową – do dnia 14 sierpnia 2015r.

§ 2


Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

J. Burek
Dr hab. inż. Jan Burek

Załącznik nr 1 do uchwały nr 295 / 7139 /13
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 26 listopada 2013 r.

UZASADNIENIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „**Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan - Etap II**” nr RPPK.03.01.00-18-030/10 został złożony do dofinansowania przez Gminę Miasto Rzeszów w ramach ogłoszonego w trybie preselekcji w 2009 r. naboru wniosków w ramach osi 3 Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013.

W dniu 29 grudnia 2010r. z Beneficjentem Gminą Miasto Rzeszów została podpisana umowa warunkowa o dofinansowanie ww. projektu.

Na dzień zawarcia umowy całkowita wartość projektu wynosiła **18 038 913,00zł**, w tym:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – | 18 038 913,00 zł , |
| 2) dofinansowanie ze środków EFRR – | 15 333 076,05 zł , |
| 3) wkład Beneficjenta – | 2 705 836,95 zł . |

Zgodnie z zapisami zawartymi w § 21 ust. 1 ww. umowy o dofinansowanie wchodzi ona w życie z dniem dostarczenia przez Beneficjenta wszystkich nw. dokumentów:

- pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wykonywania planowanej działalności w telekomunikacji przez jst,
- zgody Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie usług bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż rynkowa,
- wpisu do rejestru jst wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej,
- decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej wydanej przez Wojewodę Podkarpackiego,
- pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej wydanego przez Wojewodę Podkarpackiego

oraz po otrzymaniu przez Instytucję Zarządzającą decyzji Komisji Europejskiej akceptującej notyfikowany środek pomocowy.

W dniu 16 kwietnia 2013 r. Komisja Europejska, w wyniku dokonanej oceny Decyzją Wykonawczą (Case SA.34665(2012/N) – *Regional broadband Network in the Rzeszow area - Poland*) stwierdziła, iż nie wnosi zastrzeżeń do przyznanego środka pomocy, uznając, że wsparcie dla ww. projektu Gminy Miasto Rzeszów nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust.1 TFUE.

Uchwałą Zarządu nr 252/6128/13 z dnia 23 lipca br. dokonana została zmiana warunków wejścia w życie umowy o dofinansowanie poprzez określenie obowiązku dostarczenia:

- a) pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wykonywania planowanej działalności w telekomunikacji przez jst,
- b) zgody Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie usług bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż rynkowa,
- c) wpisu do rejestru jst wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej,
- d) zgłoszenia robót budowlanych / pozwolenia na budowę wydanego przez właściwy organ (dot. Gminy Miasta Rzeszów),

oraz otrzymaniu przez Instytucję Zarządzającą decyzji Komisji Europejskiej akceptującej notyfikowany środek pomocowy (dot. Gminy Miasta Rzeszów).

Na dzień 15 listopada 2013 r. Gmina Miasto Rzeszów dostarczyła dokumenty wymienione w pkt. od a do c, w tym decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 sierpnia 2013r., nr DDRT-WUD-6172-17/12(24) umarzającą w całości postępowanie administracyjne dot. zgody Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie usług bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż rynkowa, bowiem w oparciu o opisany stan faktyczny, bezpłatna usługa dostępu do Internetu nie wymaga uzyskania zgody UKE, o której mowa w art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010r. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.).

Ostatnim warunkiem wejścia w życie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu jest dostarczenie przez Beneficjenta prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych/pozwolenia na budowę właściwego organu. Ww. projekt realizowany jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i uzyskanie ww. dokumentów planowane jest w maju 2014 r.

W złożonym w 2010 r. wniosku o dofinansowanie wnioskodawca określił następujące terminy realizacji projektu:


- 1) zakończenie rzeczowe realizacji projektu – do 31 sierpnia 2012r.
- 2) zakończenie finansowe realizacji projektu – do 14 września 2012 r.
- 3) przedstawienie wniosku o płatność końcową – do 30 września 2012r.

Ze względu na pracochłonne i długotrwałe procedury notyfikacyjne w Komisji Europejskiej, a także długotrwałe procedury związane z uzyskaniem ww. decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które warunkują rozpoczęcie procedur związanych z realizacją przedmiotowego projektu (ogłoszeniem przetargu na wykonawcę w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) Gmina Miasto Rzeszów pismem z dnia 4 listopada 2013r. znak: FP.042.7.4.2013 zawnioskowała o ustalenie następujących terminów realizacji projektu:

- 1) zakończenie rzeczowe realizacji projektu – do 30 czerwca 2015r.
- 2) zakończenie finansowe realizacji projektu – do 30 lipca 2015r.
- 3) przedstawienie wniosku o płatność końcową – do 14 sierpnia 2015r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę złożoność i czasokres oczekiwania (około 2 lata) na istotne dla projektu rozstrzygnięcia oraz decyzje, na których termin Wnioskodawca nie miał wpływu, wyraził zgodę na zmianę wnioskowanych terminów realizacji projektu.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Dr hab. inż. Jan Burek