

UCHWAŁA Nr 117 / 2557 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 listopada 2015 r.

**w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego
w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 j.t.),
- art. 26 ust. 1 pkt 5), art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.);
- Rozdziału 6.5 „Procedura podejmowania Uchwały ZWP w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi I-VII RPO WP” Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z dnia 28 lipca 2015 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

W Decyzji o dofinansowaniu projektu – Szczegółowe warunki realizacji projektu pn. „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gmina Kańczuga”, nr UDA-RPPK.04.02.00-18-010/10-00, zatwierdzonej uchwałą nr 101/2345/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2011 r. (zmienionej uchwałą nr 272/6642/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września 2013 r., uchwałą nr 370/8850/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2014 r. oraz uchwałą nr 53/1176/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 maj 2015 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 2 i 3 Decyzji o dofinansowaniu projektu otrzymuje brzmienie:

„2. Całkowita wartość Projektu wynosi **37 409 726,66 PLN** (słownie: **trzydzieści siedem milionów czterysta dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych sześćdziesiąt sześć groszy**).

3. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: **35 026 483,09 PLN** (słownie: **trzydzieści pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote dziewięć groszy**), w tym:

1) Wydatki kwalifikowane objęte regułami pomocy publicznej wynoszą PLN (słownie:), w tym:

a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi: PLN (słownie:),

b) dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa wynosi: PLN (słownie:),

c) wkład własny wynosi PLN, (słownie:),

2) Wydatki kwalifikowane nie objęte regułami pomocy publicznej wynoszą **35 026 483,09 PLN** (słownie: **trzydzieści pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote dziewięć groszy**), w tym:

a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi **26 604 288,00 PLN** (słownie: **dwadzieścia sześć milionów sześćset cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych zero groszy**) i stanowi nie więcej niż **75,96 %** kwoty tych wydatków, w tym:

– dofinansowanie ze środków Funduszu pochodzących z **alokacji głównej** wynosi **24 092 780,00 PLN** (słownie: **dwadzieścia cztery miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych zero groszy**),

– dofinansowanie ze środków Funduszu pochodzących z **alokacji przeciwpowodziowej** wynosi **2 511 508,00 PLN** (słownie: **dwa miliony pięćset**

- jedenastcie tysięcy pięćset osiem złotych zero groszy),
b) wkład własny wynosi 8 422 195,09 PLN, (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięć groszy) – środki Wojewody Podkarpackiego.”

2. § 2 ust. 1 pkt. 3 Decyzji o dofinansowaniu projektu otrzymuje brzmienie:

„3) zakończenie finansowe realizacji Projektu: 15.12.2015 r.,”

3. § 21 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu otrzymuje brzmienie:

„1. Integralną część niniejszej Decyzji stanowią załączniki:

Załącznik nr 1	Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, o numerze WND-RPPK.04.02.00-18-010/10. z dnia 17 lutego 2011 r.
Załącznik nr 2	Kwartalne zapotrzebowanie na środki
Załącznik nr 3	Oświadczenie w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT
Załącznik nr 4	Deklaracja odnośnie stworzenia nowych miejsc pracy
Załącznik nr 5	Lista wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, obowiązujących na dzień podpisania Decyzji
Załącznik nr 6	Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, obowiązujące na dzień podpisania Decyzji.
Załącznik nr 7	Skorygowane pola B.6, C.1 i część D wniosku o dofinansowanie stanowiące załącznik do decyzji nr UDA-RPPK.04.02.00-18-010/10-00.
Załącznik nr 8	Skorygowane pola B.6, C.1 i część D wniosku o dofinansowanie stanowiące załącznik do decyzji nr UDA-RPPK.04.02.00-18-010/10-01.
Załącznik nr 9	Skorygowane pola B.5, B.6, C.1, D.3, D.4, D.7 i D.8 wniosku o dofinansowanie stanowiące załącznik do decyzji nr UDA-RPPK.04.02.00-18-010/10-02.
Załącznik nr 9	Skorygowane pola B.6, D.3, D.4, D.7 i D.8 wniosku o dofinansowanie stanowiące załącznik do decyzji nr UDA-RPPK.04.02.00-18-010/10-03.
Załącznik nr 10	Skorygowane pola A.6.2, A.6.3, B.6, C.1, D.4, D.5, i D.8 wniosku o dofinansowanie stanowiące załącznik do decyzji nr UDA-RPPK.04.02.00-18-010/10-04.

§ 2

Projekt, o którym mowa w § 1 realizowany będzie przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014, REGON: 690581324.

§ 3


Uzasadnienie podjętych decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

UZASADNIENIE

Projekt realizowany przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie (PZMiUW) (pierwotnie w trybie "zaprojektuj i wybuduj") pn. „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mlecza Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gmina Kańczuga” został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 40/756/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 2011 r., w której wartość dofinansowania z EFRR została przyjęta w wysokości 33 468 739,01 zł, natomiast wartość całkowita projektu wynosiła 40 076 276,59 zł.

W dniu 20 grudnia 2011 r. uchwałą Nr 101/2345/11 Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził projekt do realizacji, w którym trzykrotnie dokonywano zmian decyzji o dofinansowaniu projektu. Według ostatniej zmiany decyzji zatwierdzonej uchwałą nr 53/1176/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 maja 2015 r., całkowita wartość Projektu wynosi **36 440 320,37 zł**, dofinansowanie ze środków EFRR wynosi **26 604 288,00 zł**.

Pismem z dnia 28 października br. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie (PZMiUW) zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia finansowego projektu z 30.10.2015 r. na 15.12.2015 r., co jest związane z koniecznością poniesienia w późniejszym terminie wydatków ujętych we wniosku o dofinansowanie jako wydatki niekwalifikowane w kategorii *Odszkodowania z tytułu przeniesienia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa* oraz z planowanymi *działaniami promocyjnymi* (po wypłacie odszkodowań)..

W odpowiedzi tut. Urząd pismem z dnia 6 listopada br. zwrócił uwagę, iż Regionalny Program Operacyjny wszedł w końcową fazę wdrażania, stąd też koniecznym staje się zdecydowanie przyspieszenie realizacji projektów tak, by uniknąć kumulacji płatności w ostatnich rozliczeniach z Komisją Europejską. Tut. Urząd musi bowiem zapewnić bezpieczeństwo wykorzystania środków przyznanych w ramach Programu, a opóźnienia w projektach na obecnym etapie mogą skutkować brakiem możliwości ich rozliczenia z Komisją Europejską. W związku z tym, Beneficjent został poproszony o dokonanie analizy pod kątem maksymalnego skrócenia terminów.

Pismem z dnia 12 listopada br. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie podtrzymał swoją prośbę dotyczącą terminu zakończenia finansowego. Beneficjent poinformował również, że w kilku przypadkach za zajęcie nieruchomości gruntowych, można wypłacić właścicielom odszkodowanie dopiero po uregulowaniu przez nich stanów prawnych nieruchomości. Do czasu uregulowania stanów prawnych, przepisy prawa umożliwią złożenie środków finansowych do depozytu sądowego do Wojewody Podkarpackiego natomiast odszkodowania można wpłacić do depozytu wyłącznie na podstawie prawomocnego postanowienia sądu. PZMiUW poinformował, że do 12.11.2015 r. nie otrzymał ww. postanowień. Beneficjent czyni jednak starania aby rozstrzygnięcia sądu, zostały wydane najpóźniej do końca listopada br., dzięki czemu, przy uwzględnieniu czasu na uprawomocnienie się postanowień (14 dni), będzie możliwe wydatkowanie środków zabezpieczonych w Planie finansowym do dnia 15.12.2015 r. Ponadto beneficjent poinformował, iż oczekuje jeszcze na dostarczenie rachunków związanych

z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych. Jednocześnie działania w zakresie informacji i promocji zostaną podjęte po dokonaniu zapłaty odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz po wypłacie wynagrodzenia autorowi dokumentacji technicznej.

Jednocześnie beneficjent dokonał uaktualnienia pól wniosku o dofinansowanie w zakresie:

- danych osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz osoby upoważnionej do bieżących kontaktów w sprawach związanych z wnioskiem,
- dodania trzech zamówień publicznych (wydatki związane z tymi zamówieniami zostały ujęte jako wydatki niekwalifikowane w projekcie),
- harmonogramu realizacji projektu,
- tabeli wydatków niekwalifikowanych – zwiększając łączną wartość tych wydatków z 1 413 837,28 zł na 2 383 243,57 zł. W związku z powyższym zmianie ulega całkowita wartość projektu z **36 440 320,37 zł** na **37 409 726,66 zł**. Zmianie źródła finansowania wydatków niekwalifikowanych.

Zgodnie z pismem Departamentu Rozwoju Regionalnego z dnia 16 listopada br. zapisy Uchwały Nr 26 Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 z późn. zm. (M.P. Nr 14, poz. 177) w §1 ust.4 stanowią, iż w przypadku braku projektów na liście rezerwowej dodatnie różnice kursowe bądź oszczędności mogą być przeznaczone na realizację projektów z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów uwzględnił wnioskowane przez tut. Urząd przesunięcia środków w ramach „mechanizmu elastyczności”, w tym w ramach środków pomocowych. W związku z tym, w celu prawidłowego wykorzystania uwolnionych środków powodziowych niezbędne jest sporządzenie zmiany decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach działania 4.2 pn. „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gmina Kańczuga” (jedyne niezakończony, nierozliczony projekt w tym działaniu).

Z uwagi na fakt, że w limicie środków powodziowych występuje kwota wolnych środków EFRR w kwocie 2 511 508 zł, Zarząd Województwa postanowił przeznaczyć tą kwotę na dofinansowanie omawianego projektu zastępując tymi środkami kwotę EFRR pochodzącą z alokacji głównej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013.

Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa dokonuje w formie Uchwały zmiany decyzji o realizacji projektu własnego przez jednostkę organizacyjną określając przy tym szczegółowe warunki jego realizacji.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl