

UCHWAŁA Nr 397 / 8343 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 lutego 2018r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0009/17
pn. „Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do
obowiązujących przepisów, jako element polepszenia jakości świadczonych
usług” realizowanego przez SP ZZOZ w Stalowej Woli w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
- Uchwały Nr 338/7270/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna”, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do 30 listopada 2018 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0009/17 pn. „Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów, jako element polepszenia jakości świadczonych usług” realizowanego w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna”, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020,

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
[Signature]
Bohdan Romanik

- UZASADNIENIE -

W dniu 12 września 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwalał nr 338/7270/17, wybrał do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna”, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 projekt pn. „Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów, jako element polepszenia jakości świadczonych usług” realizowany przez SP ZZOZ Stalowa Wola. Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 21 282 733,34 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 21 237 898,34 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 997 860,89 zł,
- 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 11 284 872,45 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 24 października 2017r. projekt miał być realizowany w okresie od 3 grudnia 2015r. do 31 października 2018r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 31 października 2018 r.

Pismem z dnia 15 stycznia 2018 r., znak Zn.VII-305/05/18, uzupełnionym pismem z dnia 30 stycznia 2018r. znak Zn.VII-305/05A/18 oraz pismem z dnia 8 lutego 2018r. znak Zn.VII-305/05B/18 Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu pierwotnie do 28 lutego 2019r, po negocjacjach i ponownym przeanalizowaniu do dnia 30 listopada 2018r.

Z podanego uzasadnienia wynika, iż realizowany projekt jest o bardzo dużym stopniu skomplikowania, a ponadto początkowy okres realizacji projektu przypada na czas, kiedy w szpitalu wykonywany jest inny duży projekt o wartości 15 milionów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja projektu w ramach RPO WP będzie odbywała się dwuetapowo, pierwszy etap to wykonanie robót budowlanych bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, drugi etap to dostawa oraz montaż aparatury i sprzętu medycznego. W dniu 9 stycznia br. został ogłoszony przetarg na pierwszy etap z terminem składania ofert do 14 lutego br.. W warunkach przetargu określono termin wykonania robót budowlanych na 170 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Taki termin wg Beneficjenta pozwalałby na

rozliczenie projektu zgodnie z terminem określonym we wniosku o dofinansowanie. W związku z ogłoszonym przetargiem potencjalni wykonawcy składają zapytania czy Beneficjent przewiduje wydłużenie wykonania robót, gdyż ich zdaniem wyznaczony termin 170 dni ze względu na duży zakres i stopień skomplikowania projektu jest bardzo krótki i może być nierealny. Wg Beneficjenta istnieje niebezpieczeństwo, że jeśli zamawiający nie wydłuży terminu realizacji robót budowlanych, to może nie wpłynąć żadna oferta na wykonanie tych robót. Ponadto, aby zrealizować cały projekt, Beneficjent będzie zmuszony w niedługim czasie ogłosić kolejny przetarg na drugi etap, czyli na dostawę sprzętu i aparatury (planowany termin to marzec 2018r). Dla prawidłowego procesu realizacji projektu bardzo ważne jest, aby w końcowej fazie wykonania robót budowlanych znani byli już dostawcy aparatury i sprzętu oraz aby znane były konkretne urządzenia. Wtedy poprzez właściwą koordynację z dostawcami wykonawca robót budowlanych będzie mógł w sposób właściwy wykonać końcowe elementy robót, czyli wszelkie podejścia instalacyjne i otwory niezbędne do montażu wyposażenia. W ocenie Beneficjenta, jeśli nie wpłynie żadna oferta na wykonanie robót budowlanych, to bezcelowe będzie ogłaszanie przetargu na realizację drugiego etapu projektu.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawcy, a także mając na względzie fakt, iż zbyt krótki termin nie gwarantuje prawidłowej realizacji inwestycji, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 listopada 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk