

UCHWAŁA Nr 397 / 8344 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 lutego 2018r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0045/16
pn. „Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową
siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym”
realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 tj. z późn. zm.),
- Uchwały Nr 209/4188/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej RPO WP na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą 209/4189/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zwiększenia środków i wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, w typie 3 - infrastruktura mieszkań chronionych, wspomaganych i socjalnych, RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 209/4188/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do 30 czerwca 2018 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0045/16 pn. „Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym” realizowanego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

- UZASADNIENIE –

W dniu 20 października 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym” realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne. Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: **4 264 857,21 zł**,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: **3 467 620,90 zł**,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: **2 947 477,73 zł**,
- 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi
1 317 379,48 zł

Zgodnie z umową o dofinansowanie projekt miał być realizowany w okresie od 29 stycznia 2016 r. do 31 marca 2018 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.2 „*Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej*”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2018 r.

Pismem z dnia 14 grudnia 2017 r., znak RRP.041.10.2016, uzupełnionym pismem z dnia 31 stycznia 2018 r., znak RRP.041.10.2016 Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2018 r. Z podanego uzasadnienia wynika, iż Gmina Grodzisko Dolne ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane 3 miesiące po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Opóźnienie w ogłoszeniu postępowania Gmina Grodzisko Dolne uzasadniła nieterminowym wykonaniem dokumentacji projektowej. Za nieterminowe wykonanie projektu oraz konieczność wykonania projektów zastępczych gmina naliczy wykonawcy kary umowne. Kolejnym powodem podnoszonym przez Beneficjenta mającym wpływ na przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu były błędy w dokumentacji projektowej, które zostały wykazane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania prac budowlanych. Błędy dotyczyły stwierdzenia rozbieżności projektu budowlanego w stosunku do obowiązujących przepisów p.poż. oraz wiązały się koniecznością dostarczenia stosownych rysunków zastępczych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Beneficjenta, sytuacja ta wymusiła wstrzymanie prac na budowie do czasu dostarczenia nowej dokumentacji. Wykonanie dodatkowych robót, dostosowujących do przepisów p.poż. powoduje wydłużenie czasu realizacji głównego przedmiotu zamówienia.

W ocenie Beneficjenta, zakres prac pozostałych do wykonania oraz panujące warunki atmosferyczne (okres zimowy), powodują, iż najkrótszym możliwym terminem wykonania robót budowlanych jest połowa kwietnia 2018 r. Kolejne 1,5 miesiąca to czas na niezbędne odbiory. Rozliczenie projektu to kolejne 2 tygodnie. W związku z tymi działaniami, zaproponowana data rozliczenia końcowego projektu to 30 czerwca 2018 r. Według Beneficjenta termin ten jest optymalny do prawidłowego zakończenia przedmiotowego projektu.


W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawcy, a także mając na względzie fakt, iż zbyt krótki termin nie gwarantuje prawidłowej realizacji inwestycji, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 czerwca 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk