

UCHWAŁA Nr 468 / 9932 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 4 września 2018r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0049/16
pn. „Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku
OSP na Środowiskowy Dom Samopomocy na działkach 926/8, 724/5, 820/1
w miejscowości Parkosz” realizowanego przez Gminę Pilzno w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),
- Uchwały Nr 209/4188/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej RPO WP na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą 209/4189/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zwiększenia środków i wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, w typie 3 - infrastruktura mieszkań chronionych, wspomaganych i socjalnych, RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 209/4188/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do 30 listopada 2018 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0049/16 pn. „Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku OSP na Środowiskowy Dom Samopomocy na działkach 926/8, 724/5, 820/1 w miejscowości Parkosz” realizowanego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy

społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Begden Romaniuk
Begden Romaniuk

Załącznik do Uchwały Nr 468/9932/18
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 4 września 2018r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 6 grudnia 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania OSP na Środowiskowy Dom Samopomocy na działkach 926/8, 724/5, 820/1 w miejscowości Parkosz” realizowanego przez Gminę Pilzno. Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 3 219 914,70 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 3 218 069,70 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 735 359,23 zł,
- 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi
484 555,47 zł

Zgodnie z umową o dofinansowanie projekt miał być realizowany w okresie od 29 stycznia 2016 r. do 28 lutego 2018 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.2 „*Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej*”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2018 r.

Pismem z dnia 15 lutego 2018 r., znak PIF.7313.14.1.2016, uzupełnionym pismem z dnia 27 marca 2018 r., znak PIF.7313.14.1.2016 Gmina Pilzno zwróciła się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 sierpnia 2018r. Z podanego przez Beneficjenta uzasadnienia wynikało, iż konieczność przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu spowodowana jest wstrzymaniem robót budowlanych. Po wykonaniu wykopu pod płytę fundamentową podszybia, stwierdzono bowiem rozbieżności pomiędzy inwentaryzacją obiektu a stanem rzeczywistym z uwagi na wystające poza lico ściany ławy fundamentowe części istniejącego budynku. Z uwagi na powyższe, zaszła konieczność zmiany dokumentacji projektowej, gdyż pierwotnie zaprojektowany szyb windy wykorzystujący konstrukcję dwóch ścian istniejących nie był możliwy do wykonania. W wyniku zmiany projektu budowlanego zaprojektowano odrębną konstrukcję szybu windy. W związku z tymi działaniami, zaproponowana data rozliczenia końcowego projektu według Beneficjenta była optymalna do prawidłowego zakończenia przedmiotowego projektu.

Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 10 lipca br. wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 sierpnia 2018 r.

Po raz kolejny pismem z dnia 17 sierpnia br., znak PIF.7313.14.1.2016 Beneficjent zwrócił się z prośbą o kolejne przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 listopada 2018 r. Z podanego przez Beneficjenta uzasadnienia wynika, iż konieczność przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu spowodowana jest unieważnieniem przetargu na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego. Przetarg został unieważniony z uwagi na to, iż wpłynęła tylko jedna oferta która dwukrotnie przewyższała budżet, jaki Zamawiający mógł przeznaczyć na ten cel. Ponadto Beneficjent poinformował, iż przetarg na dostawę sprzętu audiowizualnego został również unieważniony z uwagi na brak wystarczających środków.

W związku z zaistniałą sytuacją, w celu zapewnienia odpowiedniego czasu na wybór wykonawców i realizację brakujących dostaw wyposażenia Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie daty rozliczenia końcowego projektu do 30 listopada 2018 r.

Mając na uwadze, iż zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza o 8 miesięcy poza ramy czasowe określone w *Regulaminie konkursu*, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 20 sierpnia br., znak PI-VII.433.6.172.2016.ŁN zwrócił się z prośbą o ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod kątem jego maksymalnego skrócenia. Pismem z dnia 21 sierpnia 2018 r., znak PIF.7313.14.1.2016 Beneficjent poinformował, iż w celu zapewnienia odpowiedniego czasu na wybór wykonawców podtrzymuje swoją prośbę o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 listopada 2018 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „*Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości

zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.


Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawcy Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 listopada 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Bogdan Romaniuk