

**UCHWAŁA Nr 133 / 3060 / 20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 18 marca 2020 r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0016/17  
pn. „Przebudowa i modernizacja bloku A-1 w Szpitalu Uzdrawiskowym Zimowit  
oraz Sanatorium Uzdrawiskowego Gołębek celem podniesienia poziomu  
lecznictwa uzdrawiskowego na obszarze Rymanowa Zdroju”,  
realizowanego przez Uzdrawisko Rymanów Spółka Akcyjna  
w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1  
Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.),
- Uchwały Nr 413/8638/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia List ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WP na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca  
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **30 czerwca 2020 r.** terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0016/17 pn. „Przebudowa i modernizacja bloku A-1 w Szpitalu Uzdrawiskowym Zimowit oraz Sanatorium Uzdrawiskowego Gołębek celem podniesienia poziomu lecznictwa uzdrawiskowego na obszarze Rymanowa Zdroju”, realizowanego przez Uzdrawisko Rymanów Spółka Akcyjna w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

**§ 2**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

Władysław Ortyl





Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 133/3060/20  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 18 marca 2020 r.

## UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 413/8638/18 wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Przebudowa i modernizacja bloku A-1 w Szpitalu Uzdrawiskowym Zimowit oraz Sanatorium Uzdrawiskowego Gołębek celem podniesienia poziomu leczenia uzdrawiskowego na obszarze Rymanowa Zdroju”, realizowany przez Uzdrawisko Rymanów Spółka Akcyjna.

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:	8 433 343,36 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:	8 433 343,36 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:	7 168 341,77 zł,
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi	1 265 001,59 zł.

Beneficjent dotychczas wnioskował o wypłatę dofinansowania ze środków EFRR w ramach przedmiotowego projektu w wysokości 4 529 715,54 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 13 czerwca 2018 r., projekt miał być realizowany w okresie od 16 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2020 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona w terminie do **końca marca 2020 r.**

Wnioskiem o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym z dnia 3 marca 2020, skorygowanym z dnia 6 marca 2020 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia **30 czerwca 2020 r.**

W uzasadnieniu prośby Beneficjent napisał, iż przesunięcie terminu spowodowane jest brakiem rozstrzygnięcia postępowań przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego dla części zadania nr 4 *Zakup wyposażenia (Budynek A1 Szpital Uzdrawiskowy Zimowit)*.

Beneficjent dotychczas przeprowadził trzy postępowania przetargowe, które obejmowały m.in. zakup następującego sprzętu: chłodziarki - 2 szt., pralki – 2 szt. i suszarka pralnicza. W żadnym z przeprowadzonych postępowań nie złożono ofert obejmujących przedmiotowy sprzęt.

W związku z tym, że zaistniała okoliczność zgodnie z art.67 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w której Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie „z wolnej ręki”, jeśli w postępowaniu prowadzonym uprzednio nie zostały złożone żadne oferty, Beneficjent podjął próbę realizacji przedmiotu zamówienia „z wolnej ręki”. Jednakże żaden z potencjalnych wykonawców nie wyraził chęci udziału w negocjacjach. Prawdopodobną przyczyną braku zainteresowania ze strony potencjalnych wykonawców była wymagana przez Zamawiającego 24 miesięczna gwarancja oraz inne zapisy zawarte w SIWZ, które dotyczyły m.in. kar umownych i montażu sprzętu.

W związku z powyższym Beneficjent wnioskuje o wydłużenie terminu realizacji projektu celem przeprowadzenia kolejnej procedury przetargowej na zmienionych warunkach.



W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.  
Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.  
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2020 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0016/17 pn. „Przebudowa i modernizacja bloku A-1 w Szpitalu Uzdrawiskowym Zimowit oraz Sanatorium Uzdrawiskowego Gołębek celem podniesienia poziomu lecznictwa uzdrawiskowego na obszarze Rymanowa Zdroju”.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

