

UCHWAŁA Nr 156 / 3401 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 maja 2020r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0032/18 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii” realizowanego przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.),
- uchwały nr 393/8214/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- uchwały nr 474/10014/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014 -2020 zmienionej uchwałą nr 474/10015/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 września 2018 r.,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 czerwca 2022 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0032/18, pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii” realizowanego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA
Włodzisław Ortyl

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 156/3401/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 19 maja 2020r.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 474/10014/18 (zmienioną uchwałą nr 474/10015/18 z dnia 18 września 2018 r.) zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020, projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii” nr RPPK.03.02.00-18-0032/18. Umowa o dofinansowanie podpisana została 30 listopada 2018 r., natomiast w dniu 28 czerwca 2019 r. został podpisany aneks do umowy nr RPPK.03.02.00-18-0032/18-01.

Aktualna wartość projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem wynosi - 958 324,34 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi - 957 709,34 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi - 814 052,92 zł.

Dotychczas na rzecz projektu nie wypłacono żadnych środków dofinansowania z EFRR.

Pierwotnie Beneficjentem realizującym przedmiotowy projekt był Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, jednakże Uchwałą nr XVIII/312/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniono nazwę jednostki na Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ.

Realizacja projektu wg umowy o dofinansowanie planowana była w okresie od 20 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2020 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu nie wykraczał poza termin wskazany w Regulaminie konkursu, zgodnie z którym realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2021 r.

W korespondencji z dnia 27 marca 2020 r. uzupełnionej pismem z dnia 20 kwietnia 2020 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2022 r. Uzasadniając swoją prośbę Beneficjent wskazał, iż w okresie realizacji projektu powstała koncepcja związana z nadbudową budynków jednakże biorąc pod uwagę brak zdolności kredytowej i zabezpieczenia w budżecie województwa wystarczających środków finansowych na realizację prac związanych z nadbudową Beneficjent zrezygnował z realizacji zwiększonego

zakresu. Jak wskazał Beneficjent obecnie projekt jest na etapie aktualizacji audytu energetycznego i wstępnych kosztorysów.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 30 czerwca 2022 r. terminu realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii” nr RPPK.03.02.00-18-0032/18.

MARZEAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl