

UCHWAŁA Nr 165 / 3500 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 czerwca 2020r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.03.03.01-18-0006/18 pn. „Poprawa jakości powietrza w Krośnie -
wymiana źródeł ciepła” realizowanego przez Gminę Miasto Krosno
w ramach osi priorytetowej III Czysta energia w ramach działania 3.3
Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1
Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431),
- Uchwały Nr 444/9318/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- Uchwały nr 32/822/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła RPO WP na lata 2014-2020,
- Uchwały nr 32/823/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 32/820/19 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła RPO WP na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **30 września 2022 r.** terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0006/18, pn. „Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła”, realizowanego przez Gminę Miasto Krosno, w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 165/3500/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 9 czerwca 2020r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 32/822/19 z dnia 26 marca 2019 r. projekt nr RPPK.03.03.01-18-0006/18 pn. „Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła” został umieszczony na 8 miejscu Listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych konkurs zamknięty nr RPPK.03.03.01-IZ.00-18-002/18.

Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) całkowita wartość projektu wynosi: | 11 232 066,00 zł, |
| 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: | 10 031 600,00 zł, |
| 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: | 8 526 860,00 zł, |
| 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi | 2 705 206,00 zł. |

Przedmiotem projektu jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w 145 budynkach (96 budynków jednorodzinnych i 49 budynków wielorodzinnych) w Mieście Krośnie. Ogólna liczba gospodarstw domowych objętych projektem wynosi 2 446 szt. (96 w budynkach jednorodzinnych i 2350 w budynkach wielorodzinnych).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 27 maja 2019 r., ww. projekt miał być realizowany od 12 października 2018 r. do 30 lipca 2021 r.

Pismem z dnia 26 listopada 2019 r., Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2020 r., Uchwałą nr 115/2723/20, wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu.

W dniu 26 maja 2020 r. pismem znak RI.042.89.92020.D, Beneficjent wystąpił ponownie o zgodę na dalsze przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 września 2022 r.

Wskazał na nowe okoliczności uzasadniające jego prośbę:

1) Konieczność powtórzenia przetargu na zaprojektowanie i wykonanie przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych, wewnętrznych instalacji c.w.u. i c.o. oraz likwidacji indywidualnych piecyków gazowych w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Krośna.

Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – podzielone na dwie części – zostało wszczęte 25 lutego 2020 roku. W związku z tym, że ceny złożonych ofert na obie części postępowania znacznie przewyższały kwoty, jakie Beneficjent zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, Beneficjent w dniu 17 kwietnia 2020 roku unieważnił obie części postępowania z przyczyn ekonomicznych na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Potrzeba zapewnienia czasu niezbędnego do realizacji zakresu rzeczowego projektu obejmującego zaprojektowanie i wykonanie przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych, wewnętrznych instalacji c.w.u. i c.o. oraz likwidacji indywidualnych piecyków gazowych w budynkach wielorodzinnych. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie ponownie ogłoszone w połowie roku 2020 roku, a sama procedura

przetargowa potrwa około 2 miesiące, podpisanie umowy/umów z wykonawcą/wykonawcami przewidywane jest na przełomie sierpnia i września br. Oznacza to, że w roku 2020 rozpoczną się jedynie prace projektowe nad dokumentacją techniczną (opracowanie projektów budowlano-wykonawczych), natomiast nie zostaną rozpoczęte roboty budowlane, ponieważ te – ze względu na swoją specyfikę – mogą być prowadzone jedynie poza sezonem grzewczym. Dodatkowo, ze względu na obszerny zakres i złożoność powyższego zakresu rzeczowego oraz fakt, że roboty budowlane będą prowadzone w budynkach wielorodzinnych, tj. na obiektach czynnych zamieszkałych przez ludzi, harmonogram prac powinien być rozłożony na dłuższy okres. Zapewnienie odpowiednio długiego czasu na rzeczową i finansową realizację zadania, a następnie rozliczenie zakresu rzeczowego dotyczącego zastosowania ciepła sieciowego w budynkach wielorodzinnych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji projektu.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie. Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów. Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie. Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: że „... w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem. Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania).

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania. W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt

(poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną przez Beneficjenta oraz powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0006/18 pn. „Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła” do dnia 30 września 2022 r.

MARCELA WÓJCISZAK
Włodzisław Ortyl