

UCHWAŁA Nr 180 / 3731 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 lipca 2020r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.03.03.01-18-0009/18 pn. „Wymiana źródeł ciepła
w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce”
realizowanego przez Gminę Kołaczyce w ramach osi priorytetowej III
Czysta energia w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza,
poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431),
- Uchwała Nr 444/9318/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- Uchwały nr 32/822/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła RPO WP na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **31 października 2021 r.** terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0009/18, pn. „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce”, realizowanego przez Gminę Kołaczyce, w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3

Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortył

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 32/822/19 z dnia 26 marca 2019 r. projekt nr RPPK.03.03.01-18-0009/18 pn. „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce” został umieszczony na 9 miejscu Listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych konkurs zamknięty nr RPPK.03.03.01-IZ.00-18-002/18.

Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się następująco:

- | | |
|--|------------------|
| 1) całkowita wartość projektu wynosi: | 1 467 788,99 zł, |
| 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: | 1 355 229,50 zł, |
| 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: | 1 151 945,07 zł, |
| 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi | 315 843,92 zł. |

W ramach projektu do chwili obecnej wypłacono środki w kwocie 11 900,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i Studium wykonalności.

Przedmiotem projektu jest wymiana indywidualnych źródeł ciepła w 108 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kołaczyce. Zakres projektu obejmuje: dostawę i montaż 79 szt. kotłów na gaz wraz z zasobnikami c.w.u. oraz dostawę i montaż 29 szt. kotłów na biomasę a także montaż wkładów kominowych.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 28 maja 2019 r., ww. projekt miał być realizowany od 11 września 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych — wymiana źródeł ciepła RPO WP na lata 2014-2020. Zgodnie z tym dokumentem realizacja projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie (przy czym termin ten nie może być późniejszy niż czerwiec 2023 r.).

Pismem z dnia 25 czerwca 2020 r., Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 października 2021 r.

Beneficjent argumentując przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu wskazał na 3 przeprowadzone i nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe dot. pieców na biomasę. Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu nie złożenia oferty. Drugi przetarg został unieważniony w trybie art.93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawa zamówień publicznych, w związku z niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy z wykonawcą. Trzeci przetarg, w wyniku którego wpłynęły 2 oferty przekraczające kwotę przeznaczoną w budżecie, został również unieważniony. W związku z tym konieczne będzie przeprowadzenie kolejnego przetargu na zakres dotyczący wymiany indywidualnych źródeł ciepła – dostawę i montaż 29 szt. kotłów na biomasę.

Beneficjent podkreślił, że na realizację projektu ma wpływ również obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa (COVID-19). Osoby, które zgłosiły zainteresowanie wymianą pieca na początku projektu, w obecnej sytuacji jaką jest utrata pracy, zarobków czy niepewność dochodu, wycofują się z tej deklaracji. W związku z czym zaistniała również konieczność uaktualnienia listy osób zainteresowanych wymianą piecy.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie. Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów. Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie. Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: że „... w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem. Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania).

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania. W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Ponadto zgodnie z art. 13 ust 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 694) „W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwa instytucja może, na wniosek beneficjenta, wydłużyć termin realizacji projektu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną przez Beneficjenta oraz powyższe wyjaśnienia wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0009/18 pn. „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce” do dnia 31 października 2021 r.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ciel