

**UCHWAŁA Nr 225 / 4454 / 20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**

z dnia 24 listopada 2020r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu  
pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Siedliska”  
nr RPPK.03.01.00-18-0362/17 realizowanego przez B&G Raisen  
Przemysław Grzebyk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), uchwały nr 239/4788/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zmienionej uchwałą Nr 258/5169/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017 r. oraz uchwały nr 422/8807/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwałą nr 483/10211/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 października 2018 r., uchwałą nr 3/45/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 20/436/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą nr 36/906/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 kwietnia 2019 r., uchwałą nr 62/1517/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą nr 69/1809/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 77/2004/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września 2019 r., uchwałą nr 104/2468/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 grudnia 2019 r. oraz uchwałą nr 107/2530/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r. oraz w związku z uchwałą nr 156/3400/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0362/17 realizowanego przez B&G Raisen Przemysław Grzebyk w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0362/17, pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Siedliska”.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 225/4454/20  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 24 listopada 2020r.

## UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 422/8807/18 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Siedliska” nr RPPK.03.01.00-18-0362/17. Umowa o dofinansowanie podpisana została 16 października 2018 r., w dniu 27 sierpnia 2019 r. został podpisany aneks do umowy nr RPPK.03.01.00-18-0362/17-01, w dniu 16 stycznia 2020 r. podpisano aneks nr RPPK.03.01.00-18-0362/17-02, w dniu 3 lipca 2020 r. podpisano aneks nr RPPK.03.01.00-18-0362/17-03, zaś w dniu 14 września 2020 r. podpisano aneks nr RPPK.03.01.00-18-0362/17-04.

Wartość projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem wynosi: 985 902,18 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 801 496,49 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 681 272,01 zł.

Dotychczas nie wypłacono środków z EFRR.

Realizacja projektu wg umowy o dofinansowanie planowana była w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 maja 2019 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu nie wykroczał poza termin wskazany w Uchwale nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r., zgodnie z którą zakończenie realizacji projektów – złożenie wniosku o płatność końcową - powinno nastąpić w okresie do 20 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie. Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie przedłużono termin zakończenia realizacji projektu do dnia 31 marca 2020 r. Wskazany termin również nie wykroczał poza termin wynikający z ww. Uchwały Zarządu.

Pismem z dnia 17 marca br. (uzupełnionym pismem z dnia 24 marca br.) Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 września 2020 r. Uzasadniając swoją prośbę Beneficjent wyjaśnił, że warunkiem terminowego wykonania zamówienia przez wykonawcę jest wykonanie przyłączenia do sieci energetycznej, leżącego w kompetencji Zakładu Energetycznego. W ramach przetargu prowadzonego przez PGE Dystrybucja SA został wyłoniony wykonawca na przyłączenie przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej do sieci. Umowa PGE z wykonawcą przyłącza została zawarta w dniu 17 marca 2020 r., z terminem granicznym do końca czerwca 2020 r. Ponadto niezbędny jest czas na zakończenie prac przy instalacji oraz przeprowadzenie odbioru instalacji przez Zakład Energetyczny, który wyniesie do 3 miesięcy.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 września 2020 r.

Pismem z dnia 29 września 2020 r. Beneficjent zwrócił się z kolejną prośbą o wydłużenie zakończenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2020 r. Argumentując swą prośbę wyjaśnił, że wszystkie prace budowlane i montażowe umożliwiające przeprowadzenie odbioru przez PGE Dystrybucja S.A. w ramach przedmiotowej inwestycji zostały przeprowadzone

i zakończone w lipcu. Pismem z dnia 2 sierpnia br. beneficjent zwrócił się do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów z prośbą o przeprowadzenie odbioru przyłączeniowego oraz pozostałych procedur w terminie do 21 września 2020 r. celem terminowego zakończenia realizacji projektu. W dniu 23 września 2020 r. zespół pracowników PGE dokonał wizyty lokalnej na przedmiotowej inwestycji celem dokonania sprawdzenia końcowego. W trakcie weryfikacji zostały stwierdzone wady, dla których usunięcia wyznaczony został termin 31 października 2020 r. Pismem z 8 października br. IZ poinformowała Beneficjenta o konieczności dołożenia wszelkich starań w celu sprawnej realizacji zaplanowanych zadań oraz dochowania zaproponowanego nowego terminu zakończenia realizacji projektu.

Pismem z dnia 10 listopada br. Beneficjent poinformował, że wszelkie stwierdzone wady w wykonaniu przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej zostały usunięte w wyznaczonym terminie tj. do dnia 31 października 2020 r. Jednocześnie Beneficjent poinformował, że prace PGE Dystrybucja S.A. nad ostatecznym odbiorem inwestycji uległy dalszemu opóźnieniu ze względu na długotrwałą nieobecność członków komisji biorących udział w pracach przy odbiorze w/w inwestycji. Z informacji otrzymanych od PGE Dystrybucja S.A. z dnia 6 listopada 2020 r. wynika, iż prace komisji zostały obecnie wznowione i przeprowadzenie pozostałych procedur związanych z odbiorem instalacji, wydaniem „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej” oraz zawarciem „Umowy dystrybucji i umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej ze źródła” będzie możliwe w ciągu około 30 dni.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez B&G Raisen Przemysław Grzebyk, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0362/17, pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Siedliska”.