

UCHWAŁA Nr 225 / 4453 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE

z dnia 24 listopada 2020r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
pn. „Projekt parasolowy, mikroinstalacje OZE w Gminie Sokołów Małopolski”
nr RPPK.03.01.00-18-0063/17 realizowanego przez Gminę Sokołów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), uchwały nr 239/4788/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz uchwały nr 333/7164/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwałą 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 340/7331/17 z dnia 19 września 2017 r., uchwałą nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r., uchwałą nr 452/9442/18 z dnia 10 lipca 2018 r. oraz uchwałą nr 485/10258/18 z dnia 23 października 2018 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0063/17, pn. „Projekt parasolowy, mikroinstalacje OZE w Gminie Sokołów Małopolski”.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 225/4453/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 2020r.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W dniu 23 października 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekt pn. „Projekt parasolowy, mikroinstalacje OZE w Gminie Sokołów Małopolski” nr RPPK.03.01.00-18-0063/17. Umowa o dofinansowanie podpisana została 27 listopada 2018 r. Wartość projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem wynosi: 12 946 309,46 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 11 747 400,00 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 985 290,00 zł.

Dotychczas wypłacono środków z EFRR: 4 227 662,85 zł.

Projekt miał być realizowany w okresie od 8 marca 2017 r. do 30 listopada 2020 r.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 483/10211/18 z dnia 16 października 2018 r. realizacja projektu powinna zostać zakończona (złożenie wniosku o płatność końcową) w okresie do 24 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie.

Pismem z dnia 3 listopada 2020 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. Beneficjent wyjaśnił, że w zakresie rzeczowym projekt został w całości zrealizowany, wszystkie instalacje zostały zamontowane i przygotowywane są prace odbiorowe. Jednak ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp. (brak niemal połowy pracowników wz. ze zwolnieniami lekarskimi, izolacją lub kwarantanną) związaną z pandemią COVID-19, proces odbioru może się przedłużyć. Po stronie odbiorców ostatecznych występują także przypadki kwarantanny w obiekcie, co dodatkowo wpływa na wydłużenie czasu odbioru inwestycji.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „*Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)".

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Gminę Sokołów, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0063/17, pn. „Projekt parasolowy, mikroinstalacje OZE w Gminie Sokołów Małopolski”.