

**UCHWAŁA Nr 255 / 5028 / 21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 23 lutego 2021r.

**w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego  
nr RPPK.05.01.00-18-0001/19 pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895  
na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk  
- etap II” - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818),
- uchwały nr 53/1278/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-010/17,
- Uchwały nr 77/2005/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-014/19,
- uchwały nr 92/2209/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwała, co następuje:**

§ 1

W Decyzji o dofinansowaniu projektu – Szczegółowe warunki realizacji projektu pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap II”, zatwierdzonej uchwałą nr 92/2209/19

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 3 ust. 1 pkt. 2** Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:
  - 2) zakończenie realizacji Projektu: **31.12.2021 r.**
2. **§ 25 ust. 1** Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:
  1. Integralną część Decyzji stanowią załączniki

Załącznik nr 1	Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej <b>V „Infrastruktura komunikacyjna”</b> Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o numerze <b>RPPK.05.01.00-18-0001/19</b> z dnia <b>01.08.2019 r.</b> ( <i>załącza beneficjent</i> ).
Załącznik nr 2	Harmonogram płatności ( <i>załączono</i> ).
Załącznik nr 3	Wzór zestawienia wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ( <i>załączono</i> ).
Załącznik nr 4	Lista wytycznych ( <i>załączono</i> ).
Załącznik nr 5	5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania. 5.2 Wzór Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/wzór odwołania</i> Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</i> . 5.3 Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST. 5.4 Wykaz osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014. 5.5 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 ( <i>załączono</i> ).
Załącznik nr 6	Obowiązki informacyjne beneficjenta ( <i>załączono</i> ).
Załącznik nr 7	Wzór wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym Projektu ( <i>załączono</i> ).
Załącznik nr 8	Dokument wskazujący na umocowanie do działania na rzecz i w imieniu Beneficjenta ( <i>załącza beneficjent</i> ).
Załącznik nr 9	<del>Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia Decyzji spółki cywilnej (<i>załącza beneficjent</i>).</del>
Załącznik	Skorygowane pole C.1, C.3 wniosku o dofinansowanie stanowiącego

nr 10	załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0001/19-01.
-------	--

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 255/5028/21  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 23 lutego 2021r.

## UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0001/19 pn., „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap II”, realizowany przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 77/2005/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września 2019 r., zaś Uchwałą nr 92/2209/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 października 2019 r. podjęta została *Decyzja* o dofinansowaniu ww. projektu.

Aktualny montaż finansowy przedmiotowego projektu przedstawia się następująco:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| – całkowita wartość projektu wynosi:                                 | 68 773 121,85 zł, |
| – wydatki kwalifikowane wynoszą:                                     | 68 736 591,37 zł, |
| – dofinansowanie z EFRR wynosi:                                      | 58 426 102,64 zł, |
| – dofinansowanie ze środków dotacji celowej Budżetu Państwa wynosi:  | 0,00 zł           |
| wkład własny (w odniesieniu do całkowitej wartości projektu) wynosi: | 10 347 019,21 zł. |

Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o płatność dofinansowanie na kwotę 7 294 268,66 zł.

Zgodnie z zapisami *Regulaminu naboru*, projekt miał zostać zrealizowany w okresie od 22 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.,

Na skutek wystąpienia w trakcie realizacji następujących trudności i przeszkód, tj.

- opóźnień (z przyczyn niezależnych od Wykonawcy) w procedowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚ) skutkującej przesunięciem w czasie terminu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych (osobno dla 12 obiektów mostowych oraz urządzeń odwadniających drogę),
- wydłużenia czasu uzyskiwania protokołu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUD) z Narady Koordynacyjnej na skutek wydłużenia czasu trwania procedur administracyjnych w związku z zaistniałą pandemią COVID 19.
- zmiany warunków technicznych dla dróg publicznych w związku wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

które uniemożliwiały dotrzymanie ustalonego *Harmonogramu robót*, Beneficjent zwrócił się do tut. Urzędu (pismo z dnia 17 grudnia 2020 r.) z prośbą o wydłużenie do 31 grudnia

2021 r., terminu zakończenia projektu, co umożliwiłoby zakończenie całości robót oraz rozliczenie projektu.

Pismem z dnia 18 grudnia 2020 r. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zwrócił się z prośbą o opinię do Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w kwestii zasadności wydłużenia terminu zakończenia realizacji wspomnianego projektu.

W odpowiedzi, pismem z dnia 4 stycznia 2021 r. Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego po analizie poziomu zaawansowania omawianej inwestycji poinformował, iż uznaje za zasadne wydłużenie terminu zakończenia do 31 grudnia 2021 r.

Dodatkowo, analiza przeprowadzona przez Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych w oparciu o dokumenty przedłożone przez PZDW (Protokół konieczności nr 1 z dnia 29.06.2020 r. oraz nr 2 z dnia 30.09.2020 r.) wykazała, że zmiana terminu nie narusza ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

*Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji*

*inwestycji, które docelowo powinny umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.*

*Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.*

*W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.*

*W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”*

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany w Decyzji o dofinansowaniu projektu własnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dokonywane jest przez Zarząd Województwa w formie uchwały zmieniającej decyzję o realizacji projektu własnego przez jednostkę organizacyjną.