

UCHWAŁA Nr 268 / 5305 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 kwietnia 2021r.

w sprawie rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0509/17-00
z dnia 12 lipca 2018 r. o dofinansowanie projektu
pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW
na działkach nr ewid. 863, 1164 w miejscowości Olszanica”
realizowanego przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej
Mazovia (dawniej Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej Carpatia)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818), uchwały nr 239/4788/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zmienionej uchwałą Nr 258/5169/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017 r. oraz uchwały nr 422/8807/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP 2014-2020 (z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt 2) i 7) Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-18-0509/17-00 z dnia 12 lipca 2018 r.,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW na działkach nr ewid. 863, 1164 w miejscowości Olszanica” nr RPPK.03.01.00-18-0509/17-00 zawartą w dniu 12 lipca 2018 r. w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, działanie 3.1 „Rozwój OZE– konkurs ogólny”, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie powyższego oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik do Uchwały Nr 268/5305/21
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 13 kwietnia 2021r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW na działkach nr ewid. 863, 1164 w miejscowości Olszanica” nr RPPK.03.01.00-18-0509/17 został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 422/8807/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 12 lipca 2018 r. Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

- Całkowita wartość projektu wynosi 827 685,76 zł,
- Wydatki kwalifikowane wynoszą 668 415,25 zł,
- Dofinansowanie z EFRR wynosi 348 768,96 zł,
- Wkład własny (w odniesieniu do wartości całkowitej projektu) wynosi 478 916,80 zł.

Dotychczas nie wypłacono dofinansowania ze środków EFRR.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projekt miał być realizowany w okresie od 1 marca 2018 r. do 28 grudnia 2018 r.

W dniu 17 grudnia 2018 r. beneficjent poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r., Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem była Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej Carpatia.

W dniu 26 czerwca 2019 r. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO (DPI) ze względu na zmiany organizacyjne oraz trudności w wyłonieniu wykonawcy wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 października 2019 r.

W związku z utratą możliwości zrealizowania inwestycji w pierwotnie przewidzianym miejscu, beneficjent został zobowiązany do złożenia dokumentów związanych ze zmianą lokalizacji, w tym m.in. prawomocnego pozwolenia na budowę.

Z uwagi na nieprzedłożenie wymaganych dokumentów pismami z dnia 30 września 2020 r., 26 października 2020 r. oraz 9 lutego 2021 r. DPI ponownie wezwał beneficjenta do ich przedłożenia oraz określenia terminu zakończenia realizacji projektu. Na żadne z tych pism beneficjent nie odpowiedział.

W związku z brakiem odpowiedzi ze strony beneficjenta na kierowaną do niego korespondencję oraz nierozpoczęciem realizacji projektu w dniu 11 marca 2021 r. beneficjent został poproszony o zajęcie stanowiska w sprawie dalszej realizacji projektu ze wskazaniem, iż w przypadku braku odpowiedzi, Instytucja Zarządzająca RPO WP będzie zmuszona rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu. Beneficjent nie udzielił odpowiedzi na ww. pismo.

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 2) i 7) umowy o dofinansowanie Instytucja Zarządzająca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli:

2) Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu;

7) Beneficjent nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w Umowie, realizuje Projekt w sposób niezgodny z Umową, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;

Zważywszy na powyższe Zarząd Województwa Podkarpackiego postanawia rozwiązać umowę o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0509/17-00 z dnia 12 lipca 2018 r. na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) i 7) umowy o dofinansowanie.