

UCHWAŁA Nr 288 / 5654 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE

z dnia 15 czerwca 2021r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.03.02.00-18-0025/18 pn. „Modernizacja energetyczna budynków
SP ZOZ Jarosław” realizowanego przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół
Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818),
- uchwały nr 393/8214/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- uchwały nr 474/10014/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014 - 2020 zmienionej uchwałą nr 474/10015/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 września 2018 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 15 grudnia 2021 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0025/18, pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 288/5654/21
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2021r.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 474/10014/18 (zmienioną uchwałą nr 474/10015/18 z dnia 18 września 2018 r.) zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020, projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław” nr RPPK.03.02.00-18-0025/18. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 28 marca 2019 r. W dniu 28 listopada 2019 r. został podpisany aneks do umowy nr RPPK.03.02.00-18-0025/18-01.

Aktualny montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

- całkowita wartość projektu wynosi: 12 784 447,35 zł,
- wydatki kwalifikowane wynoszą: 10 023 429,69 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 8 519 915,18 zł,
- wkład własny (w odniesieniu do wartości całkowitej projektu) wynosi: 4 264 532,17 zł.

Dotychczas wypłacono ze środków EFRR dofinansowanie na kwotę 5 444 239,21 zł.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miał być realizowany w okresie od 21 listopada 2017 r. do 31 marca 2021 r.

Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-003/18, w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2021 r.

W korespondencji z dnia 31 marca 2021 r. (uzupełnionej pismem z dnia 23 kwietnia 2021 r.) Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 15 grudnia 2021 r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację energetyczną czterech budynków Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu. Przetarg na realizację prac w trzech budynkach ogłoszony został zgodnie z planem w 2019 r. i realizacja prac została zakończona. Natomiast przetarg na wykonanie zadania w czwartym budynku ogłoszony został dopiero w 2020 r. Jak wynika z korespondencji z Beneficjentem z dnia 27 maja 2021 r. późniejsze ogłoszenie przetargu związane było z tym, iż w budynku tym wykonywane były inne roboty budowlane, nie związane z zakresem rzeczowym projektu. Zawarta w dniu 29 maja 2020 r. umowa z wykonawcą obejmuje dwa etapy realizacji w czwartym budynku (etap

I – wydatki kwalifikowalne projektu, etap II – wydatki niekwalifikowalne projektu) i określa termin zakończenia realizacji prac na dzień 30 listopada 2021 r. W ww. projekcie zakończono wykonanie robót stanowiących koszty kwalifikowalne (modernizacja energetyczna), pozostały do wykonania prace stanowiące koszty niekwalifikowalne tj. związane z piwnicami, dachem i elewacją budynku. Odbiór wszystkich wykonanych prac nastąpi do dnia 15 grudnia 2021 r. Ponadto w piśmie z dnia 19 maja 2021 r. SP ZOZ w Jarosławiu wskazał, że dłuższy okres realizacji projektu związany jest również z epidemią COVID-19.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Zarząd Województwa Podkarpackiego uwzględniając argumenty przedstawione przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 15 grudnia 2021 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0025/18, pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.