

UCHWAŁA Nr 302 / 5954 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.03.00-18-0001/20 pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”, realizowanego przez Powiat Przeworski w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.), Uchwały Nr 184/3826/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych w tym wąskotorowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-006/20, Uchwały Nr 246/4851/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych w tym wąskotorowych RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-006/20,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 września 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.03.00-18-0001/20, pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” wybranego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych w tym wąskotorowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 302/5954/21
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 3 sierpnia 2021 r.

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 20 stycznia 2021 r. zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania projekt pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” nr RPPK.05.03.00-18-0001/20 w ramach działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych w tym wąskotorowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z podpisaną w dniu 17 marca 2021 r. umową o dofinansowanie, budżet projektu przedstawia się następująco:

- całkowita wartość projektu wynosi 25 093 387,28 zł,
- wydatki kwalifikowane wynoszą 19 948 194,55 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi 13 820 109,18 zł,
- wkład własny (obejmujący koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) wynosi 11 273 278,10 zł.

Dotychczas, w ramach projektu nie zostały wypłacone środki z EFRR.

Projekt miał być realizowany w okresie od 14 września 2020 r. do 31 marca 2022 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu naboru i oceny wniosków. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2022 r.

Pismem z dnia 10 czerwca 2021 r. uzupełnionym pismem z dnia 30 czerwca br., Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 września 2023 r., wskazując, że w wyniku ubiegłorocznej powodzi zostały zniszczone fragmenty odcinka linii wąskotorowej pomiędzy Przeworskiem, a odcinkiem przewidzianym do rewitalizacji w ramach niniejszego projektu. W związku z uszkodzeniami ograniczony został w znaczący sposób transport materiałów budowlanych, dlatego też w pierwszej kolejności usunięte zostaną skutki powodzi, a następnie na odbudowanej i zabezpieczonej infrastrukturze będą mogły zostać zrealizowane prace rewitalizacyjne. Dodatkowo przedłużająca się procedura przetargowa opóźnia rozpoczęcie inwestycji w planowanym terminie, co przyczyni się do wydłużenia procesu inwestycyjnego.

W piśmie z dnia 15 lipca 2021 r. Beneficjent dokonał szczegółowej analizy zgodności planowanej zmiany terminu z ustawą Prawo zamówień publicznych. W jej wyniku ustalono, że wnioskowana zmiana jest dopuszczalna.

Ponadto możliwość zmiany terminów realizacji projektu została przewidziana w Regulaminie naboru, który w § 4 pkt 5 stanowi, że „po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP 2014-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu”.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Powiat Przeworski, wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 września 2023 r.