

UCHWAŁA Nr 332 / 6527 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0003/17 pn. „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Korczyna”, realizowanego przez Gminę Korczyna, w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 poz. 1668, z 2021 r. poz. 1038), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818), uchwały nr 239/4790/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz uchwały nr 333/7164/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwałą 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 340/7331/17 z dnia 19 września 2017 r. oraz uchwałą nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. uchwałą nr 452/9442/18 z dnia 10 lipca 2018 r., uchwałą nr 485/10258/18 z dnia 23 października 2018 r., uchwałą nr 3/44/18 z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 62 / 1518 / 19 z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą nr 63 / 1575 / 19 z dnia 23 lipca 2019 r. uchwałą nr 69 / 1810 /19 z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 75/1958/19 z dnia 17 września 2019 r., uchwałą nr 199 / 4051 / 20 z dnia 15 września 2020 r. oraz uchwałą nr 246/4850/21 z dnia 20 stycznia 2021 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 marca 2022 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0003/17, pn. „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Korczyna”.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0003/17, pn. „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Korczyna”, realizowany przez Gminę Korczyna został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej w dniu 27 sierpnia 2019 r. Umowa o dofinansowanie ww. projektu podpisana została 27 września 2019 r. Montaż finansowy przedmiotowego projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem wynosi: 9 997 737,00 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 9 244 000,00 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 7 764 960,00 zł,
- wkład własny (w odniesieniu do wartości całkowitej projektu) wynosi: 2 232 777,00 zł.

Dotychczas w ramach projektu wypłacono dofinansowanie w kwocie 4 658 976,00 zł.

Realizacja projektu wg umowy o dofinansowanie planowana była w okresie od 13 stycznia 2020 r. do 21 grudnia 2020 r. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. zakończenie realizacji projektów – złożenie wniosku o płatność końcową - powinno nastąpić w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie (przy czym termin ten nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2021 r.).

Aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie przesunięto termin zakończenia realizacji projektu do dnia 30 lipca 2021 r., a następnie aneksem nr 3 termin ten przesunięto do dnia 27 października 2021 r. Wydłużenie terminu związane było z rezygnacją wielu mieszkańców z uczestnictwa w projekcie. Ponadto ogłoszenie na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego przyczyniło się do ograniczonej możliwości zakończenia etapu weryfikacji osób mogących oraz chcących wziąć udział w projekcie.

W piśmie z dnia 28 września 2021 r. Beneficjent po raz kolejny zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu, tj. do dnia 31 marca 2022 r., uzasadniając swoją prośbę problemami związanymi ze znalezieniem ostatecznych odbiorców na montaż pieców na biomasę. Jednocześnie Gmina poinformowała, że na etapie składania wniosku o dofinansowanie prowadziła nabór potencjalnych odbiorców ostatecznych, jednakże projekt nie otrzymał dofinansowania i trafił na listę rezerwową. W międzyczasie część mieszkańców zrezygnowała ze względu na udział w innym projekcie „kotłowym” w ramach poddziałania 3.3.1 i 3.3.2 RPO WP. Problemy związane ze znalezieniem brakujących odbiorców utrudniła również pandemia SARS-CoV-2, powodując mniejsze zainteresowanie mieszkańców wymianą źródła ciepła np. niektórzy mieszkańcy nie czują się bezpiecznie i nie chcą wpuścić urzędnika lub wykonawcę na oględziny do budynku ponadto wielu z nich w związku z pandemią koronawirusa straciło stałe źródło dochodu, co przełożyło się na brak środków finansowych na wpłatę wkładu własnego.

Dodatkowym utrudnieniem jest sezon grzewczy, w którym realizacja prac instalacyjnych związanych z wymianą źródła ciepła może być problematyczna.

Beneficjent wyjaśnił również, że przygotowuje dokumentację do uchwalenia dodatkowego gminnego programu dopłat do wkładu własnego na wymianę źródła ciepła co ma przyczynić się do znalezienia brakujących chętnych.

W opinii Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zmiana terminu nie narusza zapisów art. 144 ustawy Pzp.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

„W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku

z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Gminę Korczyna wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 marca 2022 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0003/17, pn. „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Korczyna”.