

**UCHWAŁA Nr 410 / 8262 / 22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 26 lipca 2022r.

**w sprawie rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0346/17-00 z dnia 13 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Błażowa IV” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Piątkowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm),
- art. 9 ust 1 pkt 2) i ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 818 ze zm.),
- § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0142/17-00 z dnia 13 grudnia 2019 r. (z późn. zm.)

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Postanawia się na wniosek Beneficjenta rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu pn.: „**Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Błażowa IV**”, nr **RPPK.03.01.00-18-0346/17-00**, zawartą w dniu 13 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1. Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Umowa o dofinansowanie projektu, o którym mowa w §1 zostaje rozwiązana w trybie za porozumieniem stron na podstawie § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0346/17-00 z dnia 13 grudnia 2019 r. (z późn. zm.)

§ 3

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 410/8262/22  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 26 lipca 2022 r.

## UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 422/8807/18 wybrał do dofinansowania projekt nr RPPK.03.01.00-18-0346/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Błażowa IV”.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:	987 902,21 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:	803 122,53 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:	682 654,15 zł,
4) wkład własny wynosi:	305 248,06 zł.

W ramach projektu dotychczas nie zatwierdzono dofinansowania ze środków EFRR.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 13 grudnia 2019 r. z terminem zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2020 r. Umowa z wykonawcą (Blue Chip sp. z o. o.) została zawarta 27 listopada 2020 r. z terminem wykonania określonym na 175 dni licząc od daty zawarcia tej umowy, tj. do 21 maja 2021 r. Od początku realizacji projektu do 11 stycznia 2022 r. Spółka PES Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Piątkowej, reprezentowana była przez pełnomocników tj. przedstawicieli spółki będącej mniejszościowym udziałowcem spółki PES.

Z dniem 11 stycznia 2022 r. wszelkie dotychczasowe pełnomocnictwa dla przedstawicieli ww. spółki zostały odwołane, a z dniem 17 stycznia 2022 r. i 1 lutego 2022 r. ustanowiono dwóch nowych pełnomocników Spółki.

W marcu 2020 r. beneficjent po raz pierwszy zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu do 13 sierpnia 2021 r. argumentując powyższe utrudnieniami związanymi z pandemią COVID-19. Na ww. wydłużenie terminu udzielono zgody, a zmiana została wprowadzona aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie zawartym w dniu 28 lipca 2020 r.

Niestety w zaakceptowanym terminie inwestycja nie została zrealizowana a w trakcie realizacji innych projektów Parków Energii Słonecznej zostały stwierdzone problemy i niejasności skutkujące:

- czasowym wstrzymaniem w grudniu 2020 r. zaliczek dla wszystkich projektów PES,
- wezwaniem pełnomocników obsługujących projekty Spółek PES o sporządzenie planu działań naprawczych,
- rozpoczęciem kontroli doraźnych w części projektów Spółek PES,

Mając na uwadze, iż plan działań naprawczych nie został opracowany w sposób właściwy a wstępne ustalenia przeprowadzonych kontroli wskazały na poważne, powtarzające się nieprawidłowości, Zarząd Województwa w czerwcu 2021 r. podjął

kierunkową decyzję o całkowitym odstąpieniu od udzielenia zaliczek dla projektów Spółek PES i wprowadzeniu zasady jednorazowej wypłaty dofinansowania w formie refundacji wniosku o płatność końcową pod warunkiem pozytywnego wyniku kontroli na miejscu. Podjęto również decyzję o przeprowadzeniu kontroli w projekcie PES Piątkowa.

W wyniku kontroli rozpoczętej 18 czerwca 2021 r. stwierdzono m. in.:

- wykonanie na dzień 18 czerwca 2021 r. (tj. dzień dokonania oględzin na miejscu przez Zespół Kontrolujący) tylko konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne,
- nieprawidłowość w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych w wysokości 21 018,78 zł i dofinansowania z EFRR w wysokości 17 865,96 zł,
- niekompletność dokumentacji związanej z realizacją projektu (beneficjent nie przedłożył w trakcie kontroli m.in. oryginału dziennika budowy (przedłożona została jedynie kopia tego dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem), umowy pomiędzy PES w Piątkowej, a Siecią Parków Energii Słonecznej sp. z o.o. (tzw. umowy o zarządzanie).

W złożonych wyjaśnieniach beneficjent uzasadnił odmowę przedłożenia tej umowy zawartymi w niej klauzulami poufności oraz faktem, że stanowi ona tajemnicę przedsiębiorstwa.

Beneficjent potwierdził wypełnienie rekomendacji zawartych w informacji pokontrolnej i przesłał podpisaną informację pokontrolną. W związku z tym Instytucja Zarządzająca zaakceptowała wypełnienie ww. rekomendacji.

Pismem z dnia 13 sierpnia 2021 r., beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu do 31 marca 2022 r., informując jednocześnie, iż na dzień przygotowania pisma postawiona została konstrukcja wsporcza pod panele oraz uzyskano potwierdzenie możliwości świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej wydane przez PGE Dystrybucja. W podanym uzasadnieniu beneficjent nie odniósł się jednak do kwestii związanej z opóźnieniem w realizacji zamówienia przez wykonawcę (tj. nie wskazał, czy termin realizacji zamówienia będzie wydłużony, czy też naliczane będą wykonawcy kary umowne). Wskazał jedynie, w lakoniczny sposób, iż opóźnienia w realizacji zamówienia wynikają m.in. z trudności w dostępie do niezbędnych materiałów i urządzeń oraz przewlekłości procedur PGE.

Mając na uwadze nieznaczne zaawansowanie robót oraz podane w sposób ogólnikowy uzasadnienie, zwrócono się z prośbą do beneficjenta o udzielenie odpowiedzi na konkretne pytania celem ustalenia stanu faktycznego, w tym rzeczywistych przyczyn opóźnienia i ewentualnej odpowiedzialności z tego tytułu. W wyznaczonym terminie, beneficjent nie udzielił odpowiedzi. W korespondencji z 4 stycznia 2022 r., beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu udzielenia odpowiedzi do 31 stycznia 2022 r. i poinformował, że podjął działania mające na celu dokonanie szczegółowej analizy stanu zaawansowania dotychczasowych prac oraz przeglądu dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Dopiero po wypowiedzeniu w styczniu 2022 r. dotychczasowych pełnomocnictw i powołaniu nowego pełnomocnika, 4 lutego 2022 r. beneficjent udzielił odpowiedzi na pytania z wcześniejszej korespondencji, a także zwrócił się z prośbą o wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31 marca 2023 r.

Biorąc pod uwagę stanowisko beneficjenta, Zarząd Województwa w dniu 12 kwietnia 2022 r. wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 marca 2023 r.

Pismem z dnia 15 kwietnia 2022 r., beneficjent został poinformowany o decyzji Zarządu Województwa. Został również poproszony o podanie istotnych informacji związanych z dalszą realizacją projektu i dostarczenie dokumentów potwierdzających techniczną wykonalność inwestycji w dłuższym terminie. Pomimo wysłania ze strony tut. Urzędu ponaglenia, do dnia dzisiejszego beneficjent nie udzielił odpowiedzi.

Pismem z dnia 12 lipca 2022 r. beneficjent zwrócił się do tut. Urzędu z wnioskiem o rozwiązanie umowy o dofinansowanie za porozumieniem stron.

W związku z wnioskiem beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na rozwiązanie umowy nr RPPK.03.01.00-18-0346/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Błażowa IV” z dnia 13 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) na podstawie § 20 ust.2 umowy o dofinansowanie.