

**UCHWAŁA Nr 410 / 8263 / 22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 26 lipca 2022r.

**w sprawie rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0545/17-00 z dnia 25 lutego 2020 r. (z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Krempna” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Maksymiliana Kolbe w Krempnej spółka z o. o.w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.),
- art. 9 ust 1 pkt 2) i ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 818 ze zm.),
- § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0545/17-00 z dnia 25 lutego 2020 r.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Postanawia się na wniosek Beneficjenta rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu pn.: „**Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Krempna**”, nr **RPPK.03.01.00-18-0545/17-00**, zawartą w dniu 25 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1. Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Umowa o dofinansowanie projektu, o którym mowa §1 zostaje rozwiązana w trybie za porozumieniem stron na podstawie § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0545/17-00 z dnia 25 lutego 2020 r. (z późn. zm.).

§ 3

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego*

## UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 422/8807/18 wybrał do dofinansowania projekt nr RPPK.03.01.00-18-0545/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Krempna”.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| 1) całkowita wartość projektu wynosi: | 1 019 668,98 zł, |
| 2) wydatki kwalifikowane wynoszą:     | 828 949,17 zł,   |
| 3) dofinansowanie z EFRR wynosi:      | 704 606,79 zł,   |
| 4) wkład własny wynosi:               | 315 062,19 zł.   |

W ramach projektu dotychczas nie zatwierdzono dofinansowania ze środków EFRR.

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 25 lutego 2020 r. z terminem zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2020 r. Umowa z wykonawcą (Blue Chip sp. z o. o.) została zawarta 27 listopada 2020 r. z terminem wykonania określonym na 175 dni licząc od daty zawarcia tej umowy, tj. do 21 maja 2021 r. Od początku realizacji projektu do 11 stycznia 2022 r. Spółka PES Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Maksymiliana Kolbe w Krempnej, reprezentowana była przez pełnomocników tj. przedstawicieli spółki będącej mniejszościowym udziałowcem spółki PES. W styczniu 2022 r. wszystkie dotychczasowe pełnomocnictwa zostały odwołane i ustanowiony został nowy pełnomocnik.

W marcu 2020 r. beneficjent po raz pierwszy zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu do 25 października 2021 r. argumentując powyższe utrudnieniami związanymi z pandemią COVID-19. Zaproponowane wydłużenie terminu zostało zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą.

Niestety w zaakceptowanym terminie inwestycja nie została zrealizowana, a w trakcie realizacji innych projektów Parków Energii Słonecznej zostały stwierdzone problemy i niejasności skutkujące:

- czasowym wstrzymaniem w grudniu 2020 r. zaliczek dla wszystkich projektów PES,
- wezwaniem pełnomocników obsługujących projekty Spółek PES o sporządzenie planu działań naprawczych,
- rozpoczęciem kontroli doraźnych w części projektów Spółek PES.

Mając na uwadze, iż plan działań naprawczych nie został opracowany w sposób właściwy, a wstępne ustalenia przeprowadzonych kontroli wskazały na poważne, powtarzające się nieprawidłowości, Zarząd Województwa w czerwcu 2021 r. podjął kierunkową decyzję o całkowitym odstąpieniu od udzielenia zaliczek dla projektów Spółek PES i wprowadzeniu zasady jednorazowej wypłaty dofinansowania w formie refundacji wniosku o płatność końcową pod warunkiem pozytywnego wyniku kontroli na miejscu.

Pismem z dnia 26 października 2021 r., beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu do 31 grudnia 2022 r., informując jednocześnie, iż na dzień przygotowania pisma wbito słupy pod konstrukcję wsporczą pod panele oraz skręcono samą konstrukcję. W podanym uzasadnieniu beneficjent nie odniósł się jednak do kwestii związanej z opóźnieniem w realizacji zamówienia przez wykonawcę (tj. nie wskazał, czy termin realizacji zamówienia będzie wydłużony, czy też naliczane będą wykonawcy kary umowne). Wskazał jedynie w lakoniczny sposób, iż kluczową przyczyną opóźnień jest przewlekłość procedur PGE.

Mając na uwadze podane w sposób ogólnikowy uzasadnienie wydłużenia terminu, zwrócono się z prośbą do beneficjenta o udzielenie odpowiedzi na konkretne pytania celem ustalenia stanu faktycznego, w tym rzeczywistych przyczyn opóźnienia i ewentualnej odpowiedzialności z tego tytułu. W wyznaczonym terminie, beneficjent nie udzielił odpowiedzi.

Dopiero po wypowiedzeniu z dniem 11 stycznia 2022 r. wszelkich dotychczasowych pełnomocnictw i po przedłożeniu z dniem 25 stycznia 2022 r. nowego pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki, reprezentujący beneficjenta nowy pełnomocnik w dniu 1 lutego 2022 r. udzielił odpowiedzi na pytania z wcześniejszej korespondencji, a także zwrócił się z prośbą o wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31 marca 2023 r.

Biorąc pod uwagę udzieloną odpowiedź, jak również zapewnienie nowego pełnomocnika wyrażone w piśmie przytoczonym powyżej nt. podjęcia czynności zmierzających do zrealizowania projektu, uchwałą nr 358/7186/22 z dnia 15 lutego 2022 r. Zarząd Województwa wyraził zgodę na wydłużenie terminu do 31 marca 2023 r.

Pismem z dnia 18 lutego 2022 r., beneficjent został poinformowany o decyzji Zarządu Województwa. Został również poproszony o podanie istotnych informacji związanych z dalszą realizacją projektu i dostarczenie dokumentów potwierdzających techniczną wykonalność inwestycji w dłuższym terminie. Odpowiedź ze strony beneficjenta wpłynęła, jednak nie w pełnym oczekiwanym zakresie. Pomimo ponaglenia ze strony tut. Urzędu, do dnia dzisiejszego beneficjent nie przedłożył kopii warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej obejmujących nowy okres realizacji projektu oraz nie wskazał planowanego terminu zawarcia umowy dystrybucji energii i umowy sprzedaży energii.

Pismem z dnia 12 lipca 2022 r. beneficjent złożył do tut. Urzędu wniosek o rozwiązanie umowy o dofinansowanie za porozumieniem stron.

W związku z wnioskiem beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na rozwiązanie umowy nr RPPK.03.01.00-18-0545/17-00 z dnia 25 lutego 2020 r. na podstawie § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie.